


SOF SE
Refollado No 84



TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	SUBGERENCIA DE VÍA Y OBRAS	
	OBRA: SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN OBRA. ESTACIÓN RETIRO – LÍNEA MITRE	MT-VO-ET-056-A
	ANEXOS	
	Revisión 00	
		Fecha: 09/2016

ANEXO III

Cronograma general de obra

DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	INICIO	FIN	2017															
				2016					2017										
				nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
				FASE I					FASE II										
Inicio de Obra	0 días	mar 01/11/16	mar 01/11/16																
Locales comerciales LIBERADOS PARA DEMOLER	0 días	mar 15/11/16	mar 15/11/16																
Cierre local centro documentación hasta fin obra (estimado)	0 días	mié 21/12/16	mié 21/12/16																
PUESTA EN VALOR HALL PRINCIPAL - ANEXO I	121 días	mar 01/11/16	mar 18/04/17																
PUESTA EN VALOR CÚPULA - ANEXO II	194 días	mar 01/11/16	dom 30/07/17																
PUESTA EN VALOR FACHADAS POSTERIORES - ANEXO III	44 días	mar 01/11/16	sáb 31/12/16																
PUESTA EN VALOR DE CUBIERTAS - ANEXO IV	179 días	mar 01/11/16	dom 09/07/17																
RENOVACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS - ANEXO V	98 días	mar 01/11/16	jue 16/03/17																
LOCALES COMERCIALES - ANEXO VI	140 días	mar 01/11/16	mar 21/03/17																
UNIFICACIÓN DE BOLETERÍAS - ANEXO VII	112 días	mar 01/11/16	mié 05/04/17																
LIMPIEZA DE S5º Y CONSTRUCCIÓN DE DEPENDENCIAS - ANEXO VIII	283 días	lun 14/11/16	jue 14/12/17																
ADECUACIÓN DE ACCESO AL SUBTE - ANEXO IX	108 días	mar 01/11/16	jue 30/03/17																
TECNOLOGIA (CARTELERIA-SONIDO-DATOS-CCTV) - ANEXO XI	120 días	mar 01/11/16	lun 17/04/17																
ILUMINACIÓN HALL, FACHADAS Y ANDENES - ANEXO XII	119 días	mar 01/11/16	vie 14/04/17																
Inauguración Hall de acceso - FIN FASE I	0 días	jue 20/04/17	jue 20/04/17																
SUBSUELO: NUEVAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA - ANEXO X	294 días	mar 01/11/16	jue 18/01/18																
ACONDICIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO ZONA OBRADORES	24 días	lun 18/11/17	vie 13/12/18																
Fin de Obra - FIN FASE II	0 días	vie 15/12/17	vie 15/12/17																


 Ing. Miguel Eduardo Fernández
 GERENTE DE INGENIERÍA
 OPERADORA FERROVIARIA
 SOCIEDAD DEL ESTADO