

SGVyO - Adecuaciones por Accesibilidad en Apeaderos de TDS

Id	Nombre de tarea	Duración	Predeces	feb '18		mar '18		abr '18		may '18		jun '18										
				28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3
1	Rodríguez del Busto	28 días		14/3																		
2	Proyecto Ejecutivo	10 días		[Barra]																		
3	Obrador portátil	3 días		[Barra]																		
4	Adecuaciones Albañilería	25 días	3	[Barra]																		
5	Adecuaciones herrería	10 días	3	[Barra]																		
6	Adecuaciones eléctricas	20 días	3	[Barra]																		
7	Pintura	25 días	3	[Barra]																		
8	La tablada	28 días		14/3																		
9	Proyecto Ejecutivo	10 días		[Barra]																		
10	Obrador portátil	3 días		[Barra]																		
11	Adecuaciones Albañilería	25 días	10	[Barra]																		
12	Adecuaciones herrería	10 días	10	[Barra]																		
13	Adecuaciones eléctricas	20 días	10	[Barra]																		
14	Pintura	25 días	10	[Barra]																		
15	Arguello	28 días		14/3																		
16	Proyecto Ejecutivo	10 días		[Barra]																		
17	Obrador portátil	3 días		[Barra]																		
18	Adecuaciones Albañilería	25 días	17	[Barra]																		
19	Adecuaciones herrería	10 días	17	[Barra]																		
20	Adecuaciones eléctricas	20 días	17	[Barra]																		
21	Pintura	25 días	17	[Barra]																		
22	T. Narvaja	28 días	8	23/4																		
23	Proyecto Ejecutivo	10 días		[Barra]																		
24	Obrador portátil	3 días		[Barra]																		
25	Adecuaciones Albañilería	25 días	24	[Barra]																		
26	Adecuaciones herrería	10 días	24	[Barra]																		
27	Adecuaciones eléctricas	20 días	24	[Barra]																		
28	Pintura	25 días	24	[Barra]																		
29	Dumesnil	28 días	36	31/5																		
30	Proyecto Ejecutivo	10 días		[Barra]																		
31	Obrador portátil	3 días		[Barra]																		
32	Adecuaciones Albañilería	25 días	31	[Barra]																		
33	Adecuaciones herrería	10 días	31	[Barra]																		
34	Adecuaciones eléctricas	20 días	31	[Barra]																		
35	Pintura	25 días	31	[Barra]																		
36	La Calera	28 días	1	23/4																		
37	Proyecto Ejecutivo	10 días		[Barra]																		
38	Obrador portátil	3 días		[Barra]																		
39	Adecuaciones Albañilería	25 días	38	[Barra]																		
40	Adecuaciones herrería	10 días	38	[Barra]																		
41	Adecuaciones eléctricas	20 días	38	[Barra]																		
42	Pintura	25 días	38	[Barra]																		
43	Hospital Neonatal	28 días	36	31/5																		
44	Proyecto Ejecutivo	10 días		[Barra]																		
45	Obrador portátil	3 días		[Barra]																		
46	Adecuaciones Albañilería	25 días	45	[Barra]																		
47	Adecuaciones herrería	10 días	45	[Barra]																		
48	Adecuaciones eléctricas	20 días	45	[Barra]																		
49	Pintura	25 días	45	[Barra]																		