

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

PROVISION AIRE ACONDICIONADO

CONTINGENCIA DATA CENTER

1. CONDICIONES GENERALES

El objeto del presente documento es fijar los lineamientos técnicos mínimos indispensables para la adquisición de 2 (dos) Equipos de Enfriamiento del tipo en Hilera que formara el sistema de contingencia y se encontrara alojado en el Data Center del CABIN de **Trenes Argentinos Operaciones**-Sede Central, fin de andén 2/3, 1 Piso de Av. Ramos Mejía 1358 CABA

Los equipos deberán ajustarse perfectamente a las características técnicas detalladas en el Anexo I

La garantía por los trabajos de instalación y por los equipos (mantenimiento preventivo y correctivo) están detallados en el Anexo II

2. ALCANCE

El proveedor deberá hacerse cargo de los servicios de traslado, posicionamiento, instalación y puesta en marcha del dispositivo, incluyendo mano de obra, armado e instalación de base para las unidades exteriores, materiales, configuración, y conectividad (solución llave en mano)

El Oferente deberá ser distribuidor o representante autorizado oficialmente por el fabricante como mínimo deberá ser canal o representante autorizado, deberá presentar la autorización y la certificación del fabricante para la prestación del servicio solicitado. (excluyente)

El proveedor deberá presentar antecedentes y casos de éxito en provisión e instalación de estos equipos.

3. TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega del equipamiento tendrá como máximo 90 días a partir de la aceptación de la orden de compra

4. LUGAR DE ENTREGA

1° Piso CABIN 1 - Data Center Central de **Trenes Argentinos Operaciones**, fin de andén 2/3, - Av. Ramos Mejía 1358 - Estación Retiro Mitre - CABA

5. CONDICIONES RESPECTO A LO REQUERIDO

- 5.1. Todo elemento ofrecido, deberá dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas indicadas como “mínimas o máximas”.
- 5.2. En todos los casos se deberá consignar marca y modelo de los productos que integran la oferta y la documentación que se acompañe deberá coincidir con ellos.
- 5.3. No se admitirán ofertas que especifiquen simplemente “según pliego” como especificación, descripción o identificación de los bienes y servicios ofrecidos.
- 5.4. Las empresas oferentes deberán incluir en su cotización todo elemento, que aunque no haya sido descrito en las especificaciones técnicas mínimas, resulte necesario para asegurar el correcto funcionamiento del servicio ofrecido.

- 5.5. Todas las facilidades ofertadas, deberán estar disponibles a la fecha de apertura de la presente licitación. Se considera “estar disponible” el haber sido liberado al mercado mundial en forma oficial por la empresa fabricante.
- 5.6. No se aceptarán (serán consideradas como no presentadas) facilidades y/o expansiones no soportadas por la versión actual (la vigente a la fecha de apertura de la presente licitación).
- 5.7. EL oferente que resulte adjudicado deberá garantizar que cualquier elemento que provea, se encuentra libre de errores relacionados con el manejo de fechas.

6. GARANTIAS

- 6.1. La garantía de funcionamiento y el servicio técnico de instalación será integral; es decir, que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para **Trenes Argentinos Operaciones–SEDE CENTRAL**. El proveedor garantizará que el servicio técnico será brindado por personal especializado de la empresa fabricante de los productos ofrecidos, o en su defecto por su propio plantel especializado el que deberá estar debidamente autorizado por los fabricantes de los productos ofrecidos.
- 6.2. Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación, la misma será por cuenta y responsabilidad del adjudicatario y no generará ningún costo adicional para **Trenes Argentinos Operaciones–SEDE CENTRAL**.
- 6.3. Sólo se aceptará que los equipos sean retirados de las oficinas del Organismo Contratante para su reparación sí previamente el proveedor lo reemplaza por otro equipo de idénticas características o superiores y el Organismo Contratante autoriza en forma explícita el retiro de los equipos.
- 6.4. Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, éstos y éstas deberán estar detallados en forma clara y explícita en la oferta. No se aceptarán descripciones ambiguas como ser “mal uso del equipamiento”. No se aceptarán posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas por la garantía. El costo de estos servicios (si lo hubiera) deberá estar incluido en el precio de los equipos.
- 6.5. Todas las características del servicio ofrecido se deberán encontrar operativas al día de la apertura de esta licitación.
- 6.6. A fin de evitar los vicios de instalación y/o materiales (cableados, cañerías, etc.) la misma deberá tener una garantía de 12 meses .
- 6.7. Con respecto al equipamiento la garantía deberá de ser de 12 meses partir del día de puesta en funcionamiento.

ANEXO I

1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS INDISPENSABLES

Descripción general:

El sistema de control ambiental deberá estar específicamente diseñado para aplicaciones de sistema de refrigeración modular en hilera para salas de equipos informáticos manteniendo control de la temperatura y humedad.

De forma automática monitorearán y controlarán funciones de enfriamiento, deshumidificación y filtración para el espacio que se haya acondicionado.

Deberán poder conectarse a través del puerto de comunicación con el otro equipo y así variar su capacidad de acuerdo con la configuración en grupo.

Los equipos aspirarán el aire directamente del pasillo caliente, lo que le permitirá aprovechar la mayor eficiencia en la transferencia de calor debida a la mayor diferencia de temperatura. Descargaran aire tratado directamente por delante de los servidores que deben refrigerar.

El sistema que será del tipo de expansión directa de condensación por aire con un circuito de refrigeración simple y con unas dimensiones máximas de 2000mm de alto, 1100mm de profundidad y un ancho de 300mm y un peso máximo de 260kg, estará basado en gases verdes, no CFC, específicamente R410a. Cada unidad será dispuesta en fila con los racks de IT, de acuerdo con el diseño de pasillos fríos y calientes.

Las unidades deberán disponer de un sistema de anclaje y nivelación, para permitir una fácil instalación en la fila y ofrecer una forma de nivelar el equipo con racks de TI adyacentes.

Las unidades serán diseñadas, construidas, probadas y documentadas para cumplir con los requerimientos CE, UL, VDE, C-UL y se fabricará de acuerdo a estándares de calidad mundial. El fabricante deberá estar certificado bajo la norma ISO 9001.

Deberán generar alarmas de al menos los siguientes tipos:

- Falla de enfriamiento.
- Filtro de aire obstruido parcial o total.
- Exceso de horas de servicio del filtro de aire
- Falla en el ventilador
- Falla por alta y baja temperatura.
- Falla por falta de flujo de aire.
- Falla por alta y baja presión.
- Por accionamiento del relevo térmico del compresor

Cada evento de alarma deberá incluir la fecha/hora así como las condiciones de operación al momento del suceso.

El sistema deberá probarse totalmente en fábrica antes de ser embarcado. Las pruebas deberán incluir, pero no están limitadas a: prueba de presión completa y de fugas para asegurar la integridad del sistema, y parámetros de calibración de control. Cada sistema deberá ser embarcado con un reporte total de pruebas para verificar que completó los procedimientos de prueba en fábrica.

Cada sistema de Aire Acondicionado de Precisión será de Ingeniería 100% Modular para operación y control en grupos de trabajo, fabricado con las siguientes características:

- I. Capacidad Total de Enfriamiento (valores mínimos): 22kw (capacidad Total) a 35°C DB 26.7%RH DE RETORNO
- II. Capacidad de Enfriamiento Sensible (valores mínimos): 22kw (capacidad sensible) a 35°C DB 26.7%RH DE RETORNO
- III. Temperatura de retorno interior Dry Bulb (valores mínimos): 35°C
- IV. Temperatura de descarga del aire Dry Bulb (valores máximos): 20°C V. Temperatura de aire exterior Dry Bulb (valores máximos): 35°C VI. Humedad Relativa: 35-50%.
- VII. Caudal de Aire (valores máximos): 4000 m³ /h.
- VIII. Suministro Eléctrico: 400 Vac / 3ph + N /50 Hz.
- IX. Filtros de aire: G4/MERV8

2. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL EQUIPAMIENTO A PROVISIONAR

A. CONSTRUCCIÓN DEL ARMARIO

- Armario aislado cuya estructura estará construida en acero perfilado de calibre 16 (1,5 mm) para que tenga la máxima solidez.
- El armario será accesible por la parte delantera y trasera y estarán equipados de una cerradura con llave que proporcione una forma de asegurar el acceso a los componentes internos de la unidad.
- El panel exterior delantero y trasero estará construido de acero perforado de calibre 18 (1,2 mm) con un área libre abierta del 80%

B. VENTILADORES IMPULSORES

- Los ventiladores deberán ser del tipo EC, de accionamiento directo y de velocidad variable conmutados electrónicamente, de flujo de aire horizontal, con un patrón de aire directo.
- Entregarán un caudal de aire máximo de 5000 m³/h en conjunto.

C. SERPENTÍN DE REFRIGERACIÓN.

- Deberá estar diseñado para asegurar la máxima área de exposición obteniendo un SHR=1 y baja velocidad de paso de aire que evite las gotas de condensación tendrá una superficie máxima de 0,51 m² para asegurar un intercambio de calor más eficiente durante los procesos del enfriamiento y de deshumidificación.

- El colector del serpentín deberá estar equipado de una placa de goteo en la parte inferior para captar y dirigir la condensación que se acumula en el tubo del colector de succión a la bandeja de desagüe.
- La bandeja de condensado deberá ser de material térmico no ferroso certificado según UL94 V-0, y estará inclinada para que se produzca un desagüe positivo para una mayor calidad del aire interior.

D. BOMBA DE CONDENSADO.

- Los equipos deberán contar con una bomba de condensado, la misma se suministrará cableada de fábrica y conectada internamente con tubería a la bandeja de desagüe de la condensación y la salida del humidificador. La bomba será capaz de bombear un máximo de 18 m (60 ft) a 0,009 l/s (8,45 GPH), que puede incluir una elevación de 3,5 m (11,5 ft) de altura equivalente.
- Se incluirá un flotador de doble posición con la unidad. Una posición se usará para el control de la bomba de condensado, y la otra para alertar de fallo de la bomba de condensado que apagara la unidad para impedir el desbordamiento de la bomba de condensación.

E. FILTRADO DEL AIRE.

- Los equipos deberán estar de acuerdo con la norma 52.1 de ASHRAE, y ser como mínimo de ½ Pulg y de eficiencia superior al 20% que cumplen con los estándares HF-1 para electrónica (MERV 1 según la norma 52.2 de ASHRAE). El filtro deberá ser resistente a la humedad hasta una humedad relativa del 100%. Los filtros se deberán poder sustituir fácilmente desde la parte trasera de la unidad.

F. ENTRADA DE APAGADO REMOTO Y SALIDA PARA ALARMA

- La unidad proporciona una entrada de conexión sobre el terreno para la parada remota y una salida de alarma de conexión sobre el terreno.

G. COMPRESOR DE VELOCIDAD VARIABLE / UNIDAD VFD.

- La unidad deberá configurarse con un compresor hermético tipo Scroll de velocidad variable utilizando un VFD (variador de frecuencia) correspondiente.
- La velocidad del compresor se deberá poder variar dentro de un intervalo de entre 30 y 85 Hz para acomodar las variables condiciones de carga. El firmware del VFD estará programado para incluir protección contra retorno del aceite en los casos en los que las velocidades en la tubería pueden alcanzar valores muy pequeños durante los periodos de carga baja.
- El compresor estará protegido eléctricamente por medio del VFD.
- El compresor deberá utilizar una cubierta anti ruido para la reducción del ruido.
- El compresor deberá incluir un visor para verificar la carga de aceite del sistema.

H. CONEXIONES DE TUBERIAS POR LA PARTE SUPERIOR O INFERIOR.

- Las conexiones para las cañerías deberán poderse instalar tanto por la parte superior como en la parte inferior según sea la necesidad de la instalación.

- La unidad deberá contar con conectores del tipo Rotalock 12 UNF (1 ¼ “) en la línea de succión y de 14 UNS (1’) en la línea de líquido, fabricados de acuerdo con ANSI B1.1, esto es necesario para facilitar la instalación y el mantenimiento.

I. TARJETA DE ADMINISTRACIÓN DE RED.

- El equipo deberá contar con placas de gestión para protocolos MODBUS o TCP/IP que permitan el acceso en varios niveles a las funciones de supervisión, control y notificación de sucesos a través de la red del usuario.
- El equipo deberá contar con una conexión de entrada para el apagado remoto y una salida de alarma.

J. SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD.

El equipo deberá contar con sensores de temperatura y humedad el cual deberá tener las siguientes características:

- Ser externos a la unidad de control ambiental. Tener un rango de funcionamiento mínimo de cinco a cuarenta y cinco grados Celsius (2 °C a 50 °C +/- 1°). Tener un rango de funcionamiento mínimo de treinta a setenta por ciento (20% a 80%) de humedad relativa. (+/- 5%)
- El equipo deberá incluir 1 sensores de temperatura remoto para monitoreo de temperatura sobre los racks. Para controlar la unidad basándose en la temperatura de entrada de rack.

K. CONTROL POR MICROPROCESADOR.

- La unidad contará con un display LCD de 128x64, como mínimo para realizar las configuraciones de ajuste necesarias en la unidad.
- La pantalla deberá permitir la supervisión y configuración de la unidad de aire acondicionado mediante un control basado en menús. Las funciones incluirán presentación de informes de estado, configuración y valores de referencia de temperatura.
- Controlador de microprocesador basado en la lógica PID, permitiendo ajustes personalizados de las variables de control para obtener la respuesta del sistema deseada.
- El controlador por microprocesador deberá registrar y mostrar todos los sucesos disponibles. Cada registro de alarma deberá contener un sello de hora/fecha y las condiciones operativas existentes en el momento del suceso. El controlador mostrará las horas de funcionamiento de los principales componentes.

La interfaz con el usuario permitirá realizar las siguientes configuraciones:

- Punto de ajuste de la temperatura de suministro: 15.0–30.2 ° C (59.0–86.4 ° F)
- Punto de ajuste de enfriamiento: 18.0–32.2 ° C (64.4–90.0 ° F)
- Umbral de alta temperatura de entrada en bastidor: 10.0–65.6 ° C (50.0–150.1 ° F)
- Umbral de alta temperatura del aire de suministro: 10.0–65.6 ° C (50.0–150.1 ° F)
- Umbral de alta temperatura del aire de retorno: 10.0–65.6 ° C (50.0–150.1 ° F)

La interfaz con el usuario mostrará las siguientes alarmas:

- Filtro de aire obstruido.

- Fallo del sensor de aire de retorno
- Fallo del sensor de aire de suministro
- Fallo del sensor de temperatura del bastidor
- Alta presión de descarga
- Baja presión de succión
- Fallo del ventilador
- Detección de agua (si se usa un detector de fugas opcional)
- Comprobar el sistema de gestión de condensados.
- Violación de las horas de funcionamiento del filtro de aire.
- Fallo de comunicación grupal
- Violación de alta temperatura del aire de suministro.
- Violación de alta temperatura del aire de retorno.
- Falla del sensor DP del filtro
- Fallo del sensor de presión de succión
- Fallo del sensor de presión de descarga
- Falla de presión de alta descarga persistente
- Violación de la temperatura de entrada del bastidor alta
- Fallo de comunicación externa
- Fallo de comunicación interna.
- Fallo de contacto de entrada en espera
- Fallo del relé de aislamiento A-link
- Bandeja de condensación llena
- Fallo en la fuente de alimentación del ventilador superior
- Fallo en la fuente de alimentación del ventilador inferior
- Fallo del sensor de temperatura de succión
- Falla persistente de baja presión de succión
- Configuración de fábrica no completada
- Fallo del sensor de refrigerante líquido
- Fallo de comunicación del accionamiento del compresor • Fallo en la unidad del compresor
- Violación de las horas de funcionamiento del compresor
- Violación de las horas de funcionamiento de la bomba de condensado
- Violación de horas de funcionamiento del ventilador
- Modo inactivo activo
- Interruptor de alta presión activo.
- Compresor de alta presión.
- Fallo en el sensor de humedad del suministro
- Alta presión de succión
- Ciclo excesivo del compresor.
- Sobrecalentamiento del inversor VFD
- Accionamiento del compresor bloqueado

L. RECHAZO DE CALOR.

Condensador Remoto enfriado por aire

Los condensadores remotos deberán contar con ventiladores axiales del tipo EC (electrónicamente Controlados), con bajo número de revoluciones no canalizables, adecuadas para la instalación al aire libre.

La condensadora permitirá ser instalada tanto de forma vertical como horizontal (Biposición) para tener un flujo de aire de descarga vertical u horizontal según sea más conveniente y eficiente en la instalación de CABIN.

Para evitar realizar tareas de mantenimiento, soldadura y/o manipulación de gases dentro del Data Center, la condensadora contendrá el compresor del sistema.

El condensador remoto enfriado por aire deberá poder trabajar hasta 45°C de temperatura exterior, los condensadores enfriados por aire tendrán circuitos de refrigeración simple, la instalación eléctrica contará con interruptor seccionador IP65, colocado en un lado de las unidades.

Los condensadores estarán dotados de un control modulante de la velocidad de los ventiladores para garantizar la presión de condensación estable en el circuito. Los motores ventiladores deberán contar con rejillas de seguridad.

Las dimensiones máximas de la unidad exterior no deberán superar el 1584mm de ancho, 1273mm de largo y 695mm de alto como máximo. Y un peso máximo de 130 kg.

La batería condensante será de amplia superficie para una distribución adecuada del aire y estará realizada con tubos de cobre expandidos mecánicamente sobre aletas de aluminio.

ANEXO II

1. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

- El proveedor deberá realizar el traslado del equipamiento a Trenes Argentinos Operaciones- Sede Central CABIN fin de andén 2/3) donde deberá contar con los elementos necesarios para bajarlo del transporte y subirlo hasta el piso 1.
- La instalación deberá ser certificada por el departamento de servicios del fabricante, debiendo presentar dicho certificado firmado por el mismo avalando la instalación de equipos en hilera de manera única y exclusiva para la instalación de referencia, no se aceptarán certificados genéricos de instaladores o servicios.
- El cableado eléctrico de alimentación se realizará desde el tablero seccional dentro del Data Center con cable bipolar subterráneo acompañado con un unipolar verde y amarillo, con sección acorde a la potencia requerida en el manual de instalación.
- La puesta en marcha deberá realizarla un técnico de la marca fabricante del equipo, quien deberá contar con el checklist del instalador.
- Al ser una solución llave en mano, es mandatorio una visita técnica en donde se entregará un certificado de asistencia.
- Se deberá contemplar la ampliación de la actual base de condensadoras y chiller, manteniendo el mismo diseño y calidad de materiales para alojar las nuevas condensadoras. Se deberá contemplar también todas las pasarelas, barandas y medios de seguridad para asegurar la correcta operación y mantenimiento.

Anexo III

1. MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

- Servicio de asistencia telefónica 7 x 24: Deberá proporcionarse servicio de asistencia telefónica para emergencias los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Números de teléfono fijo y móvil de especialistas en los equipos Inrow. En estos casos el tiempo de respuesta deberá ser como máximo 6 horas.
- Servicio de recepción de solicitudes 5 x 8: Para apertura de casos no urgentes y para programación de visitas preventivas y correctivas no urgentes.
- Servicio de mantenimiento preventivo: se realizará 1 visita bimestral. Si luego de la visita y como conclusión de las evaluaciones técnicas surgiera la necesidad de reemplazar algún componente, el mismo deberá ser reemplazo sin costo adicional para Trenes Argentinos Operaciones. Las visitas se realizarán previa coordinación, en horario comercial de lunes a viernes de 09:00 a 17:00.
- Servicio de mantenimiento correctivo: se realizarán las visitas necesarias cada vez que los equipos fallen o alguno de sus componentes deban ser reemplazados todos los repuestos deben estar incluidos en la presente oferta estén o no comprendidos en la garantía de los mismos, quedan excluidos los consumibles como el gas refrigerante o los filtros. Las visitas se realizarán previa coordinación, en horario comercial de lunes a viernes de 09:00 a 17:00.
- En caso de tener que remover los equipos del Data Center para limpieza profunda, dichas tareas deberán realizarse fuera del horario comercial preferentemente los días sábado.

2. TAREAS A REALIZAR EN CADA VISITA

- Control de funcionamiento general y en conjunto
- Control de conexiones eléctricas, tensión y corriente
- Control de sensores ambientales
- Control de compresor y medición de potencia de enfriamiento
- Limpieza interna y externa (incluyendo bandejas de condensación)
- Limpieza y sustitución de filtros de aire
- Generación de reporte resultante

VISITA DE INSTALACIONES

Certificado de Visita

Por la presente se deja constancia de la Visita efectuada por representantes de la empresa cuyos datos figuran más abajo, en relación a los trabajos a realizar para cumplimentar los requerimientos solicitados en el expediente EX-2021-23628143- -APN-GCO#SOFSE - TORRE DE ENFRIAMIENTO EN HILERA (TIPO INROW)

La presentación de este Certificado, firmado y sellado por el Oferente (Titular o Apoderado), implica que éste ha tomado conocimiento de las particularidades y que consecuentemente comprende y acepta las tareas que se solicitan en el presente Certificado.

Por parte de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES:

Firma

Aclaración

Fecha

Por parte del oferente:

Nombre de la Empresa Oferente

_____ Firma

_____ Aclaración

_____ Fecha

El presente Certificado, firmado y sellado por personal de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES y por el Oferente (Titular o Apoderado), debe acompañar la presentación de la Oferta.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número:

Referencia: PET - Provisión Aire Acondicionado Contingencia Data Center

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.