

**LINEA GENERAL ROCA, LARGA DISTANCIA**

**ADQUISICIÓN DE MÓDULOS METÁLICOS**

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES**

## 1. Objeto.

Las presentes Condiciones Técnicas tienen por objeto fijar los lineamientos a los que deberá ajustarse la provisión de 4 (cuatro) módulos metálicos sanitarios, en dependencias de la Línea Roca, Larga Distancia.

Quienes resulten adjudicatarios del presente llamado deberán suministrar los módulos de acuerdo a las características y especificaciones que en esta documentación se detallan, como así también otros servicios complementarios a la compra que se encuentran comprendidos en el alcance de la contratación.

## 2 Descripción.

Cada módulo sanitario se compone de la siguiente forma:

**Medidas:** 6,00 x 2,40 x 2,45mts. Estas medidas son mínimas y orientativas. Se admite tolerancia de hasta 1 metro de largo y 1 metro de ancho.

**Estructura Metálica:** chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 m, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60m. o 2,00 m. de espesor.

**Cerramientos Laterales:** Realizados en paneles autoportantes de 50mm de espesor con núcleo de poliestireno expandido de alta densidad, (0,62 COEF. - DENS. 20K/M2). Obteniendo así elevada aislación térmica y acústica, mayor robustez y revestido con chapa galvanizada, inyectando poliuretano en las uniones.

**Techo:** Construido en paneles pre-pintado interior – pre-pintado exterior, ÍDEM paredes.

**Piso:** Construido en madera terciado fenólico marino de 18mm. Sujeto contornillos a la estructura y juntas selladas con poliuretano y masilla plástica, revestido con piso vinílico. La madera inferior protegida con pintura asfáltica

**Aberturas:** Puerta exterior realizada con perfil galvanizado de doble aplastey doble contacto, con cerradura Medidas sugeridas: 0,80 x 2,00 m. Las ventanas serán como mínimo 2 unidades fabricadas en aluminio, con vidrios templados color ymosquitero, con rejas.

**Instalación eléctrica:** Interna: Cableado interno apto para tubos fluorescentes dobles, 4 tomascorrientes c/ tierra Protegido por un tablero compuesto por una caja conllave térmica y disyuntor con salida al exterior.

**Equipamiento:** 6(seis) box de inodoros pedestal y 6(seis) lavatorios en cada módulo, contiene también 2(dos) mingitorios Debe poseer descarga cloacal.

Contiene 2(dos) Duchas para provisión de agua caliente y fría;  
1(uno) Termotanque eléctrico de 120L y 1(uno) aire acondicionado.

### 3. Imagen Orientativa e Ilustrativa.

#### a. Módulo Metálico "Sanitario"



Especificación Técnica: ADQUISICION DE MÓDULOS SANITARIOS		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
---	--	-----------------------------------



Especificación Técnica:  
ADQUISICION DE MÓDULOS  
SANITARIOS

SUBGERENCIA DE  
INFRAESTRUCTURA

#### 4. Observación:

Los bienes deben ser nuevos, aptos para habitabilidad en la prestación del servicio. En caso de entrega en mal estado, se procederá a la devolución del mismo debiendo ser reemplazado sin cargo para SOFSE.

No requiere armado, por ser una unidad compacta para su traslado de 6,00 x 2,40 x 2,45mts.

#### 5. Lugar de Entrega y contacto.

Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Línea Roca facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados.

- Estación Lezama (cuadro de estación): Autovía 2 y Av. Belgrano, Lezama, Provincia de Buenos Aires.
- Estación Dolores (cuadro de estación): 1600, Ing. Quadri 1502, Dolores, Provincia de Buenos Aires.
- Estación General Guido (cuadro de estación): calle Hipólito Yrigoyen 1800, General Guido, Provincia de Buenos Aires.
- Estación Vivotatá (cuadro de estación): Calle 6 y La Galera, Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires.

Los datos de contacto serán provistos a quien resulte adjudicatario para realizar la entrega de los módulos sanitarios.

El adjudicatario deberá avisar la entrega de los equipos con 48hs de anticipación.

<p>Especificación Técnica: ADQUISICION DE MÓDULOS SANITARIOS</p>		<p>SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA</p>
--	--	---

## 6. Plazo de entrega:

El/Los adjudicatarios/s tendrá/n un plazo de Treinta (30) días corridos para realizar la entrega de los módulos, a computarse a partir de la notificación de la Orden de Compra.

## 7. Forma de cotización:

El oferente deberá cotizar un único valor “unitario” por cada uno de los renglones objeto de contratación, discriminando por separado el importe correspondiente al Impuesto Valor Agregado (IVA).

Los oferentes deberán cotizar por la totalidad de los renglones.

El oferente especificara marca y modelo, acompañada por su correspondiente hoja de datos si lo tuviese, de cada ítem, más toda otra documentación pertinente necesaria con el fin de posibilitar el cabal análisis de la oferta.

No se aceptan ofertas variantes.

## 8. Plazo de garantía:

Los elementos requeridos contarán con una Garantía de Fábrica por el plazo de DOCE (12) meses, a computarse a partir de la Recepción de los mismos en el lugar definitivo de acopio.

Especificación ADQUISICION DE SANITARIOS	Técnica: MÓDULOS	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
--	---------------------	-----------------------------------

El adjudicatario presentará los correspondientes Certificados de Garantía, conjuntamente con los materiales.

Dicha garantía cubrirá todo desperfecto y/o falla de fabricación, no imputable a un mal uso por parte de SOFSE, obligándose a reparar y/o sustituir las unidades defectuosas.

Al momento de la recepción, SOFSE revisará los elementos entregados y verificará que cumplan con la presente especificación técnica y de encontrar elementos que no cumplan se procederá a su rechazo en el mismo momento, debiendo el proveedor retirarlos y reponerlos, en un plazo no mayor de QUINCE (15) días contados a partir del rechazo, sin costo alguno para SOFSE.

Especificación Técnica: ADQUISICION DE MÓDULOS SANITARIOS		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
---	--	-----------------------------------



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** SP 10020358 - PET Modulos sanitarios LD

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.