


| | | |
|--|---|-------------------|
| TRENES ARGENTINOS OPERACIONES <i>LÍNEA MITRE</i> | Subgerencia de Logística y Almacenes | |
| | Módulos para oficinas y almacenes predio colegiales | ET RC |
| | | Revisión 01 |
| | | Fecha: 18-05-2018 |
| Página 1 de 7 | | |


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“COMPRA MODULOS OFICINA – COMEDOR - ALMACENES”

| | | |
|---|---|-------------------|
|  LÍNEA MITRE | Subgerencia de Logística y Almacenes | |
| | Módulos para oficinas y almacenes predio colegiales | ET RC |
| | | Revisión 01 |
| | | Fecha: 18-05-2018 |
| Página 2 de 7 | | |

CONTENIDO

- 1. OBJETO..... 3
- 2. ALCANCE..... 3
- 3. DETALLE DE LA COTIZACIÓN..... 3
 - 3.1. Características generales de la adquisición:..... 4
- 4. LUGAR DE ENTREGA..... 5
- 5. PLAZO DE ENTREGA 5
- 6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA.....5
 - 6.1 Módulo Oficina.....5
 - 6.2 Módulo Vestuario/comedor.....6
 - 6.3 Módulo Freezers.....7
 - 6.4 Módulo Almacenes7

| | | |
|---|---|-------------------|
|  LÍNEA MITRE | Subgerencia de Logística y Almacenes | |
| | Módulos para oficinas y almacenes predio colegiales | ET RC |
| | | Revisión 01 |
| | | Fecha: 18-05-2018 |
| Página 3 de 7 | | |

1. OBJETO


La presente documentación define las especificaciones técnicas para la adquisición de 5 módulos (**1 Módulo oficina – 1 Módulo comedor – 2 Módulos Almacenes – 1 Módulo freezers**).

2. ALCANCE

La adquisición consiste en la compra de módulos con tipología descrita en el presente pliego de especificaciones, el cual incluye la información técnica, características generales y cualquier otra tarea o trámite inherente a la adecuada provisión requerida.

3. DETALLE DE LA COTIZACIÓN

Se aceptarán “Propuestas Alternativas”, las cuales serán evaluadas técnica y económicamente en virtud de las especificaciones *Base* establecidas en el presente documento. Según lo establecido en el artículo 118 Reglamento de Compras y Contrataciones de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOF S.E.). Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de condiciones particulares, o

| | | |
|---|---|-------------------|
|  LÍNEA MITRE | Subgerencia de Logística y Almacenes | |
| | Módulos para oficinas y almacenes predio colegiales | ET RC |
| | | Revisión 01 |
| | | Fecha: 18-05-2018 |
| Página 4 de 7 | | |

documentación que forma parte del llamado, convocatoria o invitación, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto, obra o servicio.

3.1. Características generales de la adquisición:

| Ítem | Código | Descripción | U. Mda. | Cantidad |
|------|----------------|--|---------|----------|
| 1 | ACT200-000011N | Módulo habitáculo tipo oficina / vestuario 2.40 X 2.40 X 6 MTS | C/U | 2 |
| 2 | ACT200-000004N | Módulo Deposito 2.40 X 2.40 X 6 MTS | C/U | 3 |
| 3 | ACT805-000081N | Aire Acondicionado spilt frio calor- hasta 2500 frigorías | C/U | 2 |

ACLARACIONES

ÍTEM 1

Compra de 2 (DOS) módulos tipo oficina/vestuario, según especificación técnicas adjuntas.

ÍTEM 2

Compra de 3 (TRES) módulos tipo Depositos, según especificación técnicas adjuntas

ÍTEM 3

Compra de 2 (DOS) aire acondicionados Split frío calor hasta 2500 frigo – calorías, que deberán ser instalados en módulo oficina y módulo comedor/vestuario (ver descripciones técnicas) por parte del proveedor.

| | | |
|--|---|-------------------|
| TRENES ARGENTINOS OPERACIONES <i>LÍNEA MITRE</i> | Subgerencia de Logística y Almacenes | |
| | Módulos para oficinas y almacenes predio colegiales | ET RC |
| | | Revisión 01 |
| | | Fecha: 18-05-2018 |
| Página 5 de 7 | | |

4. LUGAR DE ENTREGA

La entrega deberá realizarse en **Moldes 630 (y Federico Lacroze) CABA-**


El flete para la entrega de los módulos será a exclusivo cargo del proveedor

El proveedor a su exclusivo costo debe ubicar los módulos en el lugar y en la posición del terreno que indique el personal de SOFSE

5. PLAZO DE ENTREGA

La entrega deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 30 días calendario, computables a partir de la confirmación de la orden de compra.

El proveedor entregará junto con su oferta su propuesta de entrega, la cual no podrá exceder el plazo máximo establecido en el párrafo precedente.

| | | |
|---|---|-------------------|
|  LÍNEA MITRE | Subgerencia de Logística y Almacenes | |
| | Módulos para oficinas y almacenes predio colegiales | ET RC |
| | | Revisión 01 |
| | | Fecha: 18-05-2018 |
| | | Página 6 de 7 |


6. DESCRIPCIONES TÉCNICAS:

6.1 Módulo oficina (cantidad: 1)

| |
|--|
| MEDIDAS 2,40 X 2,40 X 6 MTS |
| AUTOPORTANTE FABRICADO EN CHAPA GALVANIZADA PLEGADA Y PINTADA |
| REVESTIMIENTO INTERIOR CON AISLACIÓN TERMICA DE ALTA DENSIDAD |
| TECHO IMPERMEABILIZADO |
| PISO DE MADERA FENÓLICA CON RECUBRIMIENTO VINILICO - |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA CON TABLERO SECCIONAL CON LLAVE DISYUNTORA DE 2 BOCAS DE ILUMINACIÓN CON LLAVES JUNTO A PUERTA DE ACCESO |
| 2 PLAFONES DE ILUMINACIÓN METAL ESMALTADO BLANCO PANTALLA REFLECTORA DE ALUMINIO ESPECULAR DIFUSOR CON POLICARBONATO. POTENCIA DE 2 X 18 W COLOR BLANCO L: 1315 X A:145 X H:46 TUBOS LED.- |
| 4 TOMACORRIENTES |
| 2 VENTANAS CORREDIZAS CON VIDRIOS Y ENREJADAS 1 MTS X 0,90 MTS |
| PUERTA 1 HOJA CON APERTURA HACIA ADENTRO. CON REJA Y CANDADO |
| AIRE ACONDICIONADO FRÍO CALOR 4000 FRIGO-CALORIAS |
| sistema de respiración no forzado interior/externor |

6.2 Modulo vestuario/comedor (cantidad: 1)

| |
|--|
| MEDIDAS 2,40 X 2,40 X 6 MTS |
| AUTOPORTANTE FABRICADO EN CHAPA GALVANIZADA PLEGADA Y PINTADA |
| REVESTIMIENTO INTERIOR EN MELAMINA CON AISLACIÓN TERMICA DE ALTA DENSIDAD |
| TECHO IMPERMEABILIZADO |
| PISO DE MADERA FENÓLICA CON RECUBRIMIENTO VINILICO - |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA CON TABLERO SECCIONAL CON LLAVE DISYUNTORA DE 10 AMP |
| 2 BOCAS DE ILUMINACIÓN CON LLAVES JUNTO A PUERTA DE ACCESO |
| 2 PLAFONES DE ILUMINACIÓN METAL ESMALTADO BLANCO PANTALLA REFLECTORA DE ALUMINIO ESPECULAR DIFUSOR CON POLICARBONATO. POTENCIA DE 2 X 18 W COLOR BLANCO L: 1315 X A:145 X H:46 TUBOS LED.- 1 X CADA AMBIENTE.- |
| 4 TOMACORRIENTES |
| 2 VENTANAS CORREDIZAS CON VIDRIOS Y ENREJADAS 1 MTS X 0,90 MTS - CON CORTINADO |
| PUERTA 1 HOJA CON APERTURA HACIA ADENTRO. CON REJA Y CANDADO |
| SUBDIVISIÓN CON MELAMINA O FIBRO FÁCIL - ENTRE VESTUARIO Y OFICINA PUERTA PORTPLEGA DE MADERA |
| AIRE ACONDICIONADO FRÍO CALOR 4000 CALORÍAS |
| BACHA CON LAVAPLATOS EN MELAMINA - TANQUE DE AGUA 500 LTS - GRIFERÍA LAVAPLATOS |
| Sistema de ventilación no forzado interior/externor |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  LÍNEA MITRE | Subgerencia de Logística y Almacenes | |
| | Módulos para oficinas y almacenes predio colegiales | ET RC |
| | | Revisión 01 |
| | | Fecha: 18-05-2018 |
| | | Página 7 de 7 |

6.3 Módulo Freezers (Cantidad 1)

| |
|--|
| MEDIDAS 2,40 X 2,40 X 6 MTS |
| AUTOPORTANTE FABRICADO EN CHAPA GALVANIZADA PLEGADA Y PINTADA |
| REVESTIMIENTO INTERIOR CON AISLACIÓN TERMICA DE ALTA DENSIDAD |
| TECHO IMPERMEABILIZADO |
| PISO DE MADERA FENÓLICA CON RECUBRIMIENTO VINILICO - |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA CON TABLERO SECCIONAL CON LLAVE DISYUNTORA DE 2 BOCAS DE ILUMINACIÓN CON LLAVES JUNTO A PUERTA DE ACCESO |
| 4 PLAFONES DE ILUMINACION METAL ESMALTADO BLANCO PANTALLA REFLECTORA DE ALUMINIO ESPECULAR DIFUSOR CON POLICARBONATO. POTENCIA DE 2 X 18 W COLOR BLANCO L: 1315 X A:145 X H:46 TUBOS LED.- DICHA ILUMINACIÓN ES PARA MODULO CONTENEDOR DE FREEZERS CON ALIMENTOS. |
| 6 TOMACORRIENTES A LA ALTURA DE LA DISPOSICIÓN DE FREEZERS |
| 2 VENTANAS CORREDIZAS CON VIDRIOS Y ENREJADAS 1 MTS X 0,90 MTS |
| PUERTA DOBLE HOJA CON APERTURA HACIA ADENTRO. CON REJA Y CANDADO sistema de respiración no forzado interior/externior. |

6.4 Módulos almacenes (cantidad: 2)

| |
|--|
| MEDIDAS 2,40 X 2,40 X 6 MTS |
| AUTOPORTANTE FABRICADO EN CHAPA GALVANIZADA PLEGADA Y PINTADA |
| REVESTIMIENTO INTERIOR CON AISLACIÓN TERMICA DE ALTA DENSIDAD |
| TECHO IMPERMEABILIZADO |
| PISO DE MADERA FENÓLICA CON RECUBRIMIENTO VINILICO - |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA CON TABLERO SECCIONAL CON LLAVE DISYUNTORA DE 10 AMP |
| 2 BOCAS DE ILUMINACIÓN CON LLAVES JUNTO A PUERTA DE ACCESO |
| 2 PLAFONES DE ILUMINACIÓN METAL ESMALTADO BLANCO PANTALLA REFLECTORA DE ALUMINIO ESPECULAR DIFUSOR CON POLICARBONATO. POTENCIA DE 2 X 18 W COLOR BLANCO L: 1315 X A:145 X H:46 TUBOS LED.- |
| 4 TOMACORRIENTES A LA ALTURA DE LA DISPOSICIÓN DE FREEZERS |
| 2 VENTANAS CORREDIZAS CON VIDRIOS Y ENREJADAS 1 MTS X 0,40 MTS (CORREDIZA U OXCIOBATIENTE) |
| PUERTA DOBLE HOJA CON APERTURA HACIA ADENTRO. CON REJA Y CANDADO |
| Sistema de ventilación interior/externior no forzado |

| | | |
|--|---|-------------------|
| TRENES ARGENTINOS OPERACIONES <i>LÍNEA MITRE</i> | Subgerencia de Logística y Almacenes | |
| | Módulos para oficinas y almacenes predio colegiales | ET RC |
| | | Revisión 01 |
| | | Fecha: 18-05-2018 |
| Página 8 de 7 | | |

- Para racketizar este módulo se utilizaran los racks del actual almacén 1601



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas**

Número: IF-2018-25989759-APN-SL#SOFSE

VICTORIA, BUENOS AIRES
Jueves 31 de Mayo de 2018

Referencia: PET-RC 29082

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.31 15:09:10 -03'00'

Mauricio Ezequiel Grieve
Auxiliar administrativo
Subgerencia de Logística
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.31 15:09:11 -03'00'