

Trenes Argentinos

Operadora Ferroviaria

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ALQUILER DE MODULO PARA INSTALACION PROVISORIA

INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE APROBACIÓN: 10/12/19

CANTIDAD TOTAL DE PÁGINAS (incluida esta carátula): 3 (tres)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ALQUILER DE MODULO PARA INSTALACION PROVISORIA
INFRAESTRUCTURA

ALCANCE

Las Especificaciones Técnicas que a continuación se detallan, se refieren a alquiler de 1 (Un) módulo para instalación provisoria, el cual servirá para ser utilizado como Oficina para personal de Infraestructura de LBS.

Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de la contratación a realizar se podrán formular, antes de cotizar, sin que esto implique aceptación de las condiciones propuestas.

CARACTERÍSTICAS

Medidas Aproximadas:

- Largo: 6.00mts / Ancho: 2.30 mts (Base). / Alto: 2.30 mts
- Peso Aproximado: 1000kg
- Colores: Chapa Galvanizada o Pintado
- Especificaciones: Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de dimensiones acordes a las cargas propias de un taller de 1,60 mm a 2,00 mm de espesor. El piso deberá ser de multilaminado fenólico de 18 mm (Pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito y resistente a solventes)

Equipamiento:

- Una puerta de 0.82 x 2.10 mts.
- Dos ventanas guillotina de 1,00 x 1,00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3mm.
- Instalación eléctrica e iluminación completa: Compuesta de luminaria interna con artefactos de doble tubo fluorescente de 36 W, tablero con una llave termo-magnética.
- Bandeja para aire acondicionado tipo Split, provisto de con llave térmica
- Aislación térmica-acústica en cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido
- Terminación interior en chapadur plus o similar.

- Butaca ajustable en altura, avance y retroceso

FORMA DE COTIZAR

El precio a cotizar deberá incluir, todos los gastos que se generen por traslados y montaje, como fletes, viáticos, gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes y los derivados de los seguros.

Para obtener una correcta valorización será imprescindible que la oferta incluya: características, especificaciones técnicas y todo otro detalle de relevancia, a los efectos del posterior estudio, que para la adjudicación será tenido en cuenta.

PLAZO DE ENTREGA

Inmediata

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Este módulo deberá ser entregado en predio de Infraestructura Tapiales, Ferrocarril Belgrano Sur, en fecha y horario previamente acordados con persona del Servicio Eléctrico. El módulo debe entregarse y montarse en el predio que posee el Área de Servicio Eléctrico en lugar a indicar por su personal en dicho sector.

CONTACTO

Los diseños finales previos a la construcción del módulo e instalaciones deben ser aprobados por SOFSE. Para solicitar aclaraciones comunicarse: Sr. Meehan Sergio, teléfono (54 11) 4462-4000 Int. 53025, e-mail: Sergio.meehan@trenesargentinos.gob.ar.



Sergio D. Meehan
Infraestructura
Línea Belgrano Sur
Trenes Argentinos
Operadora Ferroviaria



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número: IF-2020-07402979-APN-GGCAYL#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 3 de Febrero de 2020

Referencia: PET SOLPE 10001054 - 10001057 - 10001059 - 10001060 - 10001061 - 10001062 -

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.03 12:04:10 -03:00

Eluned Lloyd
Asistente administrativo
Gerencia General Compras, Abastecimiento y Logística
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRÓNICA - GDE
Date: 2020.02.03 12:03:48 -03:00