

Trenes Argentinos

Operadora Ferroviaria

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ALQUILER DE MODULO PARA INSTALACION PROVISORIA

INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE APROBACIÓN:

CANTIDAD TOTAL DE PÁGINAS (incluida esta carátula):

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ALQUILER DE MODULO PARA INSTALACION PROVISORIA INFRAESTRUCTURA

ALCANCE

Las Especificaciones Técnicas que a continuación se detallan, se refieren a alquiler de 1 (Un) módulo para instalación provisoria, el cual servirá para ser utilizado como Oficina para personal de Infraestructura de LBS.

Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de la contratación a realizar se podrán formular, antes de cotizar, sin que esto implique aceptación de las condiciones propuestas.

CARACTERÍSTICAS

Medidas Aproximadas:

- Largo: 6.00mts / Ancho: 2.30 mts (Base). / Alto: 2.30 mts
- Peso Aproximado: 1000kg
- Colores: Chapa Galvanizada o Pintado
- Especificaciones: Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada, con estructura de piso compuesta por un emparillado metálico de tubos estructurales de dimensiones acordes a las cargas propias de un taller de 1,60 mm a 2,00 mm de espesor. El piso deberá ser de multilaminado fenólico de 18 mm (Pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito y resistente a solventes)

Equipamiento:

- Una puerta de 0.82 x 2.10 mts.
- Dos ventanas guillotina de 1,00 x 1,00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3mm.
- Instalación eléctrica e iluminación completa: Compuesta de luminaria interna con artefactos de doble tubo fluorescente de 36 W, tablero con una llave termo-magnética.
- Bandeja para aire acondicionado tipo Split, provisto de con llave térmica
- Aislación térmica-acústica en cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido
- Terminación interior en chapadur plus o similar.
- Butaca ajustable en altura, avance y retroceso

FORMA DE COTIZAR

El precio a cotizar deberá incluir, todos los gastos que se generen por traslados y montaje, como fletes, viáticos, gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes y los derivados de los seguros.

Para obtener una correcta valorización será imprescindible que la oferta incluya: características, especificaciones técnicas y todo otro detalle de relevancia, a los efectos del posterior estudio, que para la adjudicación será tenido en cuenta.

PLAZO DE ENTREGA

Inmediata

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Este módulo deberá ser entregado en Gorriti N° 1950 Tapiales, Ferrocarril Belgrano Sur, en fecha y horario previamente acordados con persona del Servicio Eléctrico. El módulo debe entregarse y montarse en el predio que posee el Área de Servicio Eléctrico en lugar a indicar por su personal en dicho sector.

CONTACTO

Los diseños finales previos a la construcción del módulo e instalaciones deben ser aprobados por SOFSE. Para solicitar aclaraciones comunicarse: Sr. Meehan Sergio, teléfono (54 11) 4462-4000 Int. 3025, e-mail: Sergio.meehan@trenesargentinos.gob.ar.

LISTA DE MODIFICACIONES

<i>VERSIÓN</i>	<i>FECHA</i>	<i>DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES</i>
1.0	09/09/2018	Emisión original