

Acta de Medición N° XX
COCHE N° XXXX

ITEM	Descripción ítem	Total %	Parcial %	Sub ítem	DESCRIPCION SUB- ITEM	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	INGENIERIA REFORMA PUERTAS, PELDAÑOS Y REFUERZO ANTI COLISIÓN	5,00%	5,00%	1.1	Entrega de Memoria Técnica, Calculos, Planos Aprobados			0,00%
2	REPARACION DE CAJA	20,00%	1,00%	2.1	Desarme completo			0,00%
			2,00%	2.2	Granallado interior y exterior			0,00%
			2,00%	2.3	Tratamiento en bastidor y protección anticorrosivo			0,00%
			5,00%	2.4	Modificación a coche Furgón			0,00%
			4,00%	2.5	Montaje de piso, chapa grafada y reemplazo chapa			0,00%
			3,00%	2.6	Modificación acceso ánden alto (puertas y peldaños)			0,00%
			3,00%	2.7	Refuerzo parantes de cabeceras			0,00%
3	PINTURA EXTERIOR	9,00%	1,00%	3.1	Aplicación de fondo anticorrosivo epoxi			0,00%
			1,00%	3.2	Masillado y lijado			0,00%
			1,00%	3.3	Aplicación de primer			0,00%
			2,00%	3.4	Aplicación colores institucionales			0,00%
			2,00%	3.5	Tratamiento pintura bajo bastidor			0,00%
			2,00%	3.6	Aplicación de anti grafiti			0,00%
4	PINTURA INTERIOR	5,00%	5,00%	4	Pintura interior			0,00%
5	INSTALACION ELECTRICA, NEUMATICA Y FRENO	10,00%	5,00%	5.1	Instalación eléctrica de luces de salón y circulación			0,00%
			1,00%	5.2	Tableros y regulador de tensión			0,00%
			2,00%	5.3	Baterías			0,00%
			1,00%	5.4	Deposito de aire (prueba y/o reemplazo)			0,00%
			1,00%	5.5	Tuberías de freno			0,00%
6	MONTAJE 1RA. ETAPA	10,00%	5,00%	6.1	Tracción y choque			0,00%
			1,00%	6.2	Freno de mano			0,00%
			1,00%	6.3	Piso fenólico			0,00%
			1,00%	6.4	Aislación termo acústico laterales			0,00%
			1,00%	6.5	Revestimiento laterales			0,00%
			1,00%	6.6	Revestimiento de techo			0,00%
7	MONTAJE 2DA. ETAPA	13,00%	3,00%	7.1	Alfombra de transito antideslizante			0,00%
			3,00%	7.2	Asientos			0,00%
			3,00%	7.3	Ventanas			0,00%
			1,00%	7.4	Sistema de pasamanos interior			0,00%
			0,50%	7.5	Portaequipaje			0,00%
			1,00%	7.6	Montaje de isquiático y traba ruedas			0,00%
			0,50%	7.7	Pasamanos de accesos			0,00%
			1,00%	7.8	Montaje de puertas			0,00%
8	BOGIES	13,00%	1,00%	8.1	Desarme completo			0,00%
			1,00%	8.2	Granallado			0,00%
			1,00%	8.3	Control de fisuras			0,00%
			2,00%	8.4	Par montado			0,00%
			2,00%	8.5	Cilindros de freno			0,00%
			1,00%	8.6	Timonería y portas zapatas			0,00%
			3,00%	8.7	Generador, funcionamiento			0,00%
			1,00%	8.8	Armado			0,00%
			1,00%	8.9	Pintura			0,00%
9	ENTREGA	15,00%	5,00%	9.1	Protocolos, Habilitacion			0,00%
			5,00%	9.2	Prueba Estática			0,00%
			5,00%	9.3	Prueba Dinámica			0,00%
TOTAL		100,00%	100,00%			0,0000%	0,0000%	0,0000%